

Gesuch Inbetriebnahme-Termin Fernwärmeübergabestation

Anlagenstandort

Kunde: Name _____
 Adresse _____
 Telefon _____
 E-Mail _____

Heizungsinstallateur

Name _____
 Telefon _____
 E-Mail _____

Elektroinstallateur

Name _____
 Telefon _____
 E-Mail _____

Folgende Punkte sind bis zum gewünschten Inbetriebnahme-Termin erledigt:

Hydraulische Anschlüsse sind installiert _____
 Die Anlage ist auf der Sekundärseite gefüllt _____
 Elektrischer Anschluss definitiv installiert _____
 Glasfaserkabel ist installiert _____
 Boiler ist gefüllt _____
 Boilerfühler unten vorhanden _____
 Boilerfühler oben vorhanden _____
 Aussenfühler montiert, Norden? _____
 Sicherheits- und Leistungsnachweis erstellt _____
 Termin ist an Kunde kommuniziert _____
 Kundeninstruktion erwünscht? _____

Parameter für die Inbetriebnahme:

	HK1	HK2	HK3
Namen der Heizkreise	_____	_____	_____
z. B. FBH, Radiator oder Gebäudeteile			
Mischart Heizkreis (eingespritzt, beigemischt, ohne)	_____	_____	_____
Heizkurve, Vorlauf bei +20°C AT	_____ °C	_____ °C	_____ °C
+5°C AT	_____ °C	_____ °C	_____ °C
-10°C AT	_____ °C	_____ °C	_____ °C
Spezielles, z. B. externe Anforderung	_____	_____	_____
Boilervolumen	_____ Liter	_____ Liter	
Boilerminimaltemperatur	_____ °C	_____ °C	
Boilerausschalttemperatur	_____ °C	_____ °C	
Zirkulation	_____	_____	



Gewünschter Termin

Datum

Uhrzeit

>>> Bitte das Formular zwingend 10 Tage vor der Inbetriebnahme per E-Mail senden an: fw-ibn@rwt.ch